


**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2613 613517-8

e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 17 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:265793/3619

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας  
και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ:**

Δ/ση Τεχνικών Έργων

ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

Διοκητήριο ,30200, Μεσολόγγι.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1665/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.:1) Η υπ'αρ. 253092/3482/30-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ  
2) η υπ' αρ. 990/2017(ΑΔΑ 7ΝΞΔ7Λ6-4Θ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1665/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 8<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ Προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες .

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1665/2017

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 274680/3760/6-10-2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστείδοπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κωσταριάς Δημήτριος - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος ,Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Σύρμος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: α) οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου , Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Αιτ/νίας και Λιάγκας Παναγιώτης ,Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) οι Δικηγόροι, εκπρόσωποι εμπλεκομένων οι οποίοι σχετίζονται με το 54<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως κάτωθι:

- Τζαμαλούκας Θεόδωρος, εκπρόσωπος της εταιρίας ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ο.Ε.
- Κούντριας Θωμάς , εκπρόσωπος της εταιρίας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.»
- Χριστοδουλόπουλος Λυσίας , εκπρόσωπος του κ. Τρίγκα Νικολάου του Φωτίου.

**Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**

#### **Αρ. Απόφασης 1665/2017**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **60ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

**«Έγκριση 8<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α'ΦΑΣΗ)», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ Προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)»**

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **253092/3482/30-9-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Η Αριθμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.

5. Η Εγκύκλιος 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, αρμοδιότητα των Περιφερειών.
6. Η αριθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
7. Η αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Η αριθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Η αριθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10. Οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 53.
11. Οι από 30-08-2017 και 18-09-2017 αιτήσεις του αναδόχου, με τις οποίες αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 30-11-2017, με συνοπτικό αιτιολογικό και χρονοδιάγραμμα, που συνοδεύεται από Πίνακα προβλεπόμενης μηνιαίας απορρόφησης πιστώσεων
12. Η από 30-09-2017 εισήγηση της Δ/νουςας Υπηρεσίας
13. Η σχετική θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, επί του αιτήματος παράτασης

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης: : 07-12-2010

Πηγή Χρηματοδότησης :ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001

Εκπτώση Δημοπρασίας : 39,60%

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :10.225.449,12€ / 11-01-2013

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11-01-2015

1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-08-2015 / 745/7-7-2015/αρ.πρακτ. 24/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

2η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-12-2015 / 1289/06-11-2015/αρ.πρακτ. 44/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

3η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2015 / 1565/22-12-2015/αρ.πρακτ. 52/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

4η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2016 / 437/20-04-2016 / αρ.πρακτ. 20/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

5η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2016 / 822/12-07-2016/αρ.πρακτ. 32/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

6η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2017 / 13/09-01-2017/αρ.πρακτ. 1/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

7η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-09-2017 /990/04-07-2017/αρ.θέματος 48/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

8η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-11-2017 /Αιτούμενη

Σας στέλνουμε την από 30-08-2017και 18-09-2017 σχετική αίτηση της αναδόχου αιτήσεις του αναδόχου, με τις οποίες αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 30-11-2017 με συνοπτικό αιτιολογικό και χρονοδιάγραμμα, που συνοδεύεται από Πίνακα προβλεπόμενης μηνιαίας απορρόφησης πιστώσεων

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 30-11-2017.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση είναι συνοπτικά οι κάτωθι:

α) η εμφάνιση κατάπτωσης οδοστρώματος στη Χ.Θ. 3+800 και η διαπίστωση ύπαρξης καρστικού εγκοίλου (σπηλαιώματος). Δόθηκε η η υπ'αριθμ. 32180/422/19-02-2017 εντολή εκπόνησης Γεωλογικής έρευνας εντοπισμού υπόγειων καρστικών εγκοίλων και Γεωτεχνικής μελέτης βελτίωσης εδάφους, περί την Χ.Θ. 3+800, από μελετητικό σχήμα που συμμετέχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η

εκπονηθείσα Γεωφυσική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό τους, που συνοδεύεται από τεύχος τεχνικής έκθεσης και σχεδίων των μέτρων αντιμετώπισης, υποβλήθηκε στις 10-08-2017 και εγκρίθηκε στις 23-08-2017 με την α.π. 222965/3108 απόφαση της δ/νουσας υπηρεσίας. Οι εργασίες των μέτρων αντιμετώπισης έχουν ήδη αρχίσει και η ολοκλήρωση τους θα γίνει στο 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Όμως για την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος (οδοστρωσία ασφαλτικά, σημάνσεις) στο οποίο παρουσιάστηκαν Έγκοιλα θα απαιτηθεί επιπλέον διάστημα ως φαίνεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα.

γ) η εμφάνιση καταπτώσεων κατασκευασμένων πρανών ορύγματος περίξ της Χ.Θ.1+700 , μήκους 250μ. και περίξ της Χ.Θ. 6+700 μήκους 350μ. Για την αντιμετώπισή τους απαιτήθηκε η νέα μόρφωση τους με ηπιότερες κλίσεις. Στην Χ.Θ. 6+700, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών . Στη Χ.Θ.1+700 , που λόγω ύπαρξης και βράχου ,απαιτήθηκε η έκδοση νέας άδειας χρήσης εκρηκτικών , οι εργασίες αποκατάστασης προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. . Όμως για την ολοκλήρωση των δύο ανωτέρω οδικών τμημάτων (τοιχοι αντιστήριξης ποδός ,οδοστρωσία, ασφαλτικά, σημάνσεις) θα απαιτηθεί επιπλέον διάστημα ως φαίνεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα.

γ) Η χρονοβόρα διαδικασία εξόφλησης των λογαριασμών που συνεχίζεται με αποτέλεσμα την αντίστοιχη η καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών ( δυσκολία στην προμήθεια ασφαλτικού και λοιπών υλικών).

Η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης μέχρι τις 30-11-2017, δεδομένου ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος στην αίτησή του. »

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
  - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
  - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. **253092/3482/30-9-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. **990/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 8<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)**», αναδόχου : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ , Προϋπολογισμού : 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 30-11-2017, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, στην εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία