



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 19 Απριλίου 2018

Αρ. Πρωτ: 116780/1538

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και  
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 654/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ: 108223/3067/16.4.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 654/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Προϋπολογισμός: 4.797.000,00€ με Φ.Π.Α., Πηγή Χρημ/σης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, Ανάδοχος: «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στο Μεσολόγγι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. (Κύπρου και Λεβίδου 1, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι), σήμερα την 18<sup>η</sup> Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 114549/1517/13.4.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρη Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδωνας – αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Σύρμος Γεώργιος, και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Αιτ/νίας, κ. Καπλάνης Χριστόφορος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κος Νικολόπουλος Στέφανος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Γης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κα Χαμαλέτσου Αικατερίνη και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς επίσης και οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες για το 1<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 654/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα**, με τίτλο: «Έγκριση Αίτημα 2ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ**», της πράξης: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ**» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Προϋπολογισμός: 4.797.000,00€ με Φ.Π.Α., Πηγή Χρημ/σης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, Ανάδοχος: «Κ/Ξ «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 108223/3067/16.4.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ**», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473:*

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :**

*«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»*

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**

*«Κ/Ξ «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»*

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- ΕΣΠΑ 2014-2020   |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 4.797.000,00 €   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η με αρ. πρωτ. 6965/08-06-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αμφιλοχίας     |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών   | Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ. με αριθ. |

δημοπράτησης 24/2012

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης 8-05-2012
3. Σύστημα Δημοπράτησης Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.
4. Έκπτωση Τεκμαρτή 9,12 %
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού 1207/ 22-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. ΑΔΑ ΩΨΨ97Λ6-ΥΧ9).
6. Ποσό Σύμβασης 3.556.159,97 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
7. Ημερομηνία Σύμβασης 29/09/2015
8. Ανάδοχος: «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- Αρχική Προθεσμία Περαίωσης 29-10-2017
- 1<sup>η</sup> Παράταση α.π. 319425/4413/29-11-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 2030/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΩΧ7Λ6-Η78)/ Έως 28-04-2019
- 2<sup>η</sup> Παράταση (Υπό έγκριση) α.π. ....../...../.....-.....-2018/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό ...../2018 (ΑΔΑ: .....7Λ6-.....)/ Έως 31-10-2019

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 09-02-2018 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **31-10-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.**

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013 , ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους δέκα τρεις (13) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες και δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες για δοκιμαστική λειτουργία, και συνολικό χρόνο-ημερομηνία περαίωσης την 29/04/2015.

- γ) Το από 17-05-2017 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
- δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα .
- ε) Τους αναφερόμενους κάτωθι, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 31-10-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και έχοντας υπόψη :
- α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008
- β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 255884/8122/ οικ/ 29-09-2015, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών στις 29-10-2017 [Είκοσι Πέντε (25) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των οποίων δέκα τρεις (13) ημερολογιακοί μήνες για την κατασκευή και δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες για δοκιμαστική λειτουργία].
- γ) Το από 09-02-2018 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2018 για τις εργασίες κατασκευής των ΕΕΛ..
- δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.
- ε) Τους κάτωθι αναφερόμενους, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος
- στ) Γνωρίζοντας ότι :
- το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή»,
  - την υποχρέωση για υποβολή και έγκριση της μελέτης εφαρμογής,
  - την υποχρέωση της αναδόχου για εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης- έρευνας (επισημαίνεται ότι υλοποιήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες με δυσκολίες στην πρόσβαση)
  - την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή αυτής στις 24/02/2016,
  - την αναγκαιότητα ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης με τη μέθοδο των χαλικοπασσάλων
  - την σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υποβολή στην ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς γνωμοδότηση στις 21/04/2016, αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημ. Έργων) με την εν τέλει έγκριση αυτού από τη Προϊσταμένη Αρχή στις 18/08/2016 με την με αριθ. 974/20156 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.,
  - την έναρξη των απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης του εδάφους στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίες συνεχίζονται έως σήμερα
  - ότι στις 26-02-2018 δημοσιεύτηκε η απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών του καταθλιπτικού αγωγού από τις ΕΕΛ προς το υποθαλάσσιο αγωγό και το σχετικό φρεάτιο διάθεσης και απαιτείται χρόνος για την οργάνωση των σχετικών εργασιών και η έγκριση των εργασιών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσίας (Εφορεία ενάλιων Αρχαιοτήτων) και η συμβασιοποίηση του σχετικού υποέργου .
  - ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δυσμενείς με αποτέλεσμα τη μερική δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης και τη εν γένει καθυστέρηση στις οικοδομικές εργασίες.
  - η μη ασφαλοστρωμένη οδός πρόσβασης για μηχανήματα μεγάλου απόβαρου και διαστάσεων είναι ασταθής (στην κατάντη παρειά της οδού υπάρχει χωμάτινη τάφρος διαστάσεων 5,00μ.μ. \* 2,50μ.μ. ) και υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα επί αυτής με αύξηση της επικινδυνότητας διέλευσης.
  - εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, δύναται η ολοκλήρωση των Ε.Ε.Λ. Μενιδίου.

- Αναμένεται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με τις σχετικές αναφερόμενες εργασίες.

ζ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

η) Το με α.π. 2791/03-04-2018 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνης γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως **31-10-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.**

**Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-10-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
- την υπ' αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 108223/3067/16.4.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τη 2η παράταση περαίωσης του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», μέχρι 31-10-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου