



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,28-9-2012

Αρ. πρωτ.222538/1858

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 567/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το αριθμ. 191888/3832/11-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2)το αριθμ. 219194/1933/13-9-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
3) οι αριθμ. 86/2011 και 152/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες με τις αριθμ. 39644/8295/31-5-2011 & 144953/1002/14-6-2012 αποφάσεις σας αντίστοιχα

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 567/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Δημοτικό Σχολείο Κουνινάς (Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις)» , για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 21^η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223658/1867/17-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεράσιμος Φεσσιάν, καθώς και οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Δ/σεων της ΠΔΕ :κος Παγιασλής, κος Κρηνίδης, κος Καραγιάννης, κος Ρόδης, κα Μπίνα , κα Αρκουμάνη, κα Καραθανάση, κος Καρύδης, κος Ζησιμόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 567/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Δημοτικό Σχολείο Κουνινάς (Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 191888/3832/11-9-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας στέλνουμε 1) την από 2-8-2012 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας Βασίλης Γαλάνης Ε.Κ.Τ.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-10-2012 λόγω διακοπής εργασιών και καθυστέρηση εξόφλησης 2^{ου}, 3^{ου} 4^{ου} και 5^{ου} λογαριασμού και 2) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. α) Την από 2-8-2012 αίτηση του αναδόχου
5. Τα στοιχεία του έργου :
 Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 290.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 23-02-2010 / 34,33%
 Πηγή Χρηματοδότησης : Ο.Σ.Κ.
 Ανάλυση Δαπάνης : 150.000,00€ /137890 / 2337 / 25-08-

11

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 196.676,26 € / 11-05-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 05-02-2011
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 11-07-2011 Αποφ. 86/2011
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 16-08-2012 Αποφ. 152/2012
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 31-10-2012

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **31-10-2012** (76) ημέρες, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην έλλειψη χρηματοδότησης και στην καθυστέρηση πληρωμής εκτελεσμένων εργασιών του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Τις αριθμ. 86/2011 & 152/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Την αριθμ. 191888/3832/11-9-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το αριθμ. 219194/1933/13-9-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου « Δημοτικό Σχολείο Κουνινάς (Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις)» μέχρι **31-10-2012** (76) ημέρες, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην έλλειψη χρηματοδότησης και στην καθυστέρηση πληρωμής εκτελεσμένων εργασιών του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου