



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 429/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107292/620/05-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελουπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης τροποποίησης σύμβασης με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», προϋπολογισμός: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός MIS: 5073424, κ.ε.:2021ΕΠ00110053, ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/100064/1831/04-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 16-11-2023 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 15-06-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της με αρ. πρωτ. 1606/29-03-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ και (γ) της από 01-04-2024 Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 15-06-2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 4) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του
- 7) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 10) Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 12) Τη Προγραμματική Σύμβαση 21ΣΥΜΝ008730118 2021-06-08 μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
- 13) Την υπ' αρ. πρωτ. 2016/27.04.2021 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» .
- 14) Την από 15-11-2022 σύμβαση του έργου με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011600631 και ΑΔΑ:ΨΥΚΗ7Λ6-ΘΜΦ.
- 15) Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της συνολικής αρχικής περαίωσης είναι 15-12-2023.
- 16) Τα στοιχεία του έργου :
 Προϋπολογισμός : 2.008.800,00€ με ΦΠΑ.
 Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑ(2021ΕΠ00110053) και κωδικό πράξης MIS: 5073424.
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.637.547,66€ /15.11.2022.
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 15.11.2023.
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 15.06.2024.
 Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 90,00%.
 Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 80,00%.
- 17) Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και επιπρόσθετα η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (Τμηματοποιημένα Έργα).
- 18) Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη τροποποίησης σύμβασης με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου «δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1606/29-03-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ .

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης σύμβασης με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», Προϋπολογισμού: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020, Κωδικός MIS: 5073424 και ενάρθρο 2021ΕΠ00110053 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για **6 (έξι)** μήνες ήτοι, μέχρι **15/06/2024**.

Η εν λόγω παράταση χορηγείται με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι για την για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και επιπρόσθετα η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (Τμηματοποιημένα Έργα).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση σύμβασης με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης για 6 (έξι) μήνες ήτοι, **μέχρι 15/06/2024**, με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», προϋπολογισμός: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός MIS: 5073424, κ.ε.:2021ΕΠ00110053, ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ