



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 2016/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 55**

**55<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/418715/2614/12-12-2024 (ορθή επανάληψη 13-12-2024) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης, μέχρι 01-06-2025, με αναθεώρηση, του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.:2022ΝΠ40100015 (πρώην 2018ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/414564/7440/11-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας για την τριετία 2019-2021» με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για έξι μήνες έως 01-06-2025 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:*

- 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 148 & 161.*
- 3. Την αίτηση του αναδόχου.*
- 4. Τα στοιχεία του έργου :*

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.000.000€ μετά του Φ.Π.Α  
 Πηγή Χρηματοδότησης : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401  
 Κωδικός : 2022ΝΠ40100015  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 987.932,44€ /01.06.2021  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 01.06.2024  
 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαιώσεως : 01.12.2024 (696/2024, ΑΔΑ:ΨΧΖ17Λ6-ΡΥ6)

5. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 80 %
6. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 79,66%
7. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 01.06.2025
8. Την από 30/10/2024 αίτηση της αναδόχου, για διακοπή των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού, η οποία δεν έχει εγκριθεί έως σήμερα από την υπηρεσία.
9. Το γεγονός ότι το έργο αφορά σε απρόβλεπτα προβλήματα που παρουσιάζονται στο σύνολο των επαρχιακών οδών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με συνέπεια να υπάρχει μεγάλη διασπορά εργασιών και συνεργειών.
10. Το γεγονός ότι οι εργασίες δεν είναι γνωστές εν των προτέρων και εκτελούνται κατόπιν εντολών της υπηρεσίας και σύμφωνα με τα προβλήματα που παρουσιάζονται.
11. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε φάση έγκρισης ο 3ος Α.Π.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, για την οποία αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησης, ώστε να εκτελεσθούν υπερσυμβατικές εργασίες οι οποίες θα άρουν νέα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο οδικό δίκτυο τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων και μπορούν μεν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση αλλά είναι απόλυτα αναγκαία για την τελειοποίηση της σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Πιο αναλυτικά, η Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης, επιμελώς κατέγραψε τα σημεία που απαιτούνται παρεμβάσεις, προσμετρώντας τις απαραίτητες ποσότητες επεμβάσεων για τον καθαρισμό κατά μήκος των οδών του ΕΟ Δικτύου ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ πλην όμως με την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την σύνταξη της αρχικής μελέτης υπήρξαν επιπλέον σημεία που απαιτούνταν παρεμβάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων, εισηγούμεθα τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, μέχρι 01-06-2025, με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην καθυστέρηση έγκρισης της χρηματοδότησης για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που περιλαμβάνει εργασίες για προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αχαΐας και είναι απαραίτητες για την άρση επικινδυνότητας των οδών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 01-06-2025**, με αναθεώρηση, του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.:2022ΝΠ40100015 (πρώην 2018ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**