



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 590/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107431/760/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα-τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-06-2025, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ0011004, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/58183/1125/02-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 19-02-2025 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 03-06-2025 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της Αριθμ. 1219/17-03-2025 Διατύπωσης Σύμφωνης Γνώμης από την ΕΥΔΠ ΔΕ, η οποία προτείνει παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών μέχρι 03-06-2025, και (γ) της από 19-03-2025 Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων,

και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 4) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 7) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4168/30-10-2018 (ΑΔΑ:Ω68Ζ7Λ6-Θ3Ι) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάρθμο 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- 10) Την υπ' αριθμ 53645/21-05-2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΛΘΡ465ΧΙ8-ΑΘΔ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και για το 2ο υποέργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.800.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2018ΕΠ00110041.
- 11) Την υπ' αριθμ. 47/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΔ27Λ6-ΘΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του 2ου υποέργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής» της Πράξης: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ».
- 12) Την υπ' αριθμ. 614/2023 (ΑΔΑ: ΨΕ1Ρ7Λ6-Δ6Ι, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013040737) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-05-2023 Πρακτικό ΙΙ για την ανάθεση της σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10 ΧΛΜ. ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», με ποσοστό έκπτωσης 52% (πενήντα δύο τοις εκατό) και ποσό οικονομικής προσφοράς 712.374,19 € χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την αρ. πρωτ. 55543/20-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΔΟΡ1Φ- ΒΤ4) απόφαση Α..Δ.Π.Δ.Ε.Ι με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225 & 238 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν και του Ν.4412/2016.
- 13) Την από 19-07-2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013124887) του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», ποσού 883.344,00€ με ΦΠΑ, στην οποία προβλέπεται διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης με διαμόρφωση πρανών με αναχώματα - τοιχία διευθέτησης από συρματοκιβώτια και προσθήκη εγκάρσιων αναβαθμών και χαλινών από συρματοκιβώτια.
- 14) Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της συνολικής αρχικής περαίωσης ήταν η 19- 04-2024.

- 15) Την 428/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, για 6 (έξι) μήνες, ήτοι μέχρι 19/10/2024, με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2^{ου} υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222.
- 16) Την 1655/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, για 3 (τρεις) μήνες, ήτοι μέχρι 19/01/2025, με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2ου υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222.
- 17) Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/350711/6424/05-11-2024 Απόφαση αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1ου και του 2ου λογαριασμού του έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» /ΣΑΕΠ0011, κωδ. ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ00110041, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2014, κατόπιν ειδικής δήλωσης του Αναδόχου.
- 18) Την Α.Π.:ΠΔΕ.ΔΤΕΑ/350711/6424/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ7Λ6-ΜΑ0) απόφαση άρσης της διακοπής εργασιών του ως άνω έργου.
- 19) Την 161/2025 (ΑΔΑ: Ρ20Ψ7Λ6-ΝΤΡ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03/04/2025, δλδ για διάστημα ίσο με το διάστημα από 05-11-2024 έως 17-01-2025 που υπήρχε διακοπή εργασιών (λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού), με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2ου υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222.
- 20) Την από 19-02-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου μέχρι 19-9-2025, καθώς πρόκειται για εργασίες που εκτελούνται εντός της κοίτης του ποταμού (εγκάρσιοι αναβαθμοί και χαλινοί από συρματοκιβώτια) και η στάθμη του νερού λόγω της χειμερινής περιόδου είναι υψηλή και απαγορευτική για αυτές.
- 21) Το αρ. Πρωτ. 40807/16-10-2024 έγγραφο ΣΑΤΕ με ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών/Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός χρόνος για την περαίωση μιας δημόσιας σύμβασης δύναται να επιμηκυνθεί - με αξιοποίηση της οριακής προθεσμίας και με αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής - και να φθάσει έως 2,5 «ν», όπου «ν» ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου. Για τη χορήγηση αυτού του χρόνου ΔΕΝ απαιτείται γνωμοδότηση του ΤΣΚ / Τμ. Β.
- 22) Το γεγονός ότι α) ο χρόνος της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες (ν=9), β) η κατά νόμον οριακή προθεσμία ανέρχεται σε τέσσερις και μισό (4,5) μήνες, και γ) έχουν χορηγηθεί παρατάσεις 20,5 μηνών έως τις 03-04-2025, (σε εφαρμογή του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει), προκύπτει ότι κατά τα προαναφερόμενα μπορεί η Προϊσταμένη Αρχή, να εγκρίνει - κατόπιν αιτήματος του αναδόχου- παράταση δύο (2) μηνών χωρίς να συντρέχει σχετική αρμοδιότητα του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών/Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο Πίνακα:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	19/7/2023	v=9		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	19/4/2024	9		
1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	19/10/2024	6	428/2024	
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	19/1/2025	3	1655/2024	
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΠΟ 5/11/2024		Α.Π.: 350711/6424/05-11-2024	74 ΗΜΕΡΕΣ ≈ 2,5 ΜΗΝΕΣ
	ΕΩΣ 17-01-2025		Α.Π.: 14141/259/17-01-2025	
3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	3/4/2025	2,5	161/2025	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΣΟ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΒ ΗΔΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕ		20,5		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕ	2,5* v	22,5		
4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΠΡΟΤΕΒ ΝΟΜΕΒΗ)		2		

23) Την από 14-03-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγχειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προς την ΕΥΔΠ ΔΕ, για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 03/06/2025 (με αναθεώρηση) κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει).

24) Το από 14/03/2025, υποβληθέν, μέσω ΟΠΣ, αίτημά μας, για τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ως άνω υποέργου, με παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι 03-06-2025.

25) Την Αρ. Πρωτ. 1219/17-03-2025 σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 2ου υποέργου με τίτλο: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής» μέχρι 03/06/2025.

26) Την Αρ. Πρωτ. 1219/17-03-2025 Προέγκριση Νομιμότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (ΕΥΔΠ ΔΕ), στην οποία προτείνεται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών μέχρι 03-06-2025 (με αναθεώρηση), κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει).

Την έγκριση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Α/Α 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029222 και ενάρθρο 2018ΕΠ00110041, για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 03-6-2025 (με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει) και της Αρ. Πρωτ. 1219/17-03-2025 Προέγκρισης Νομιμότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (ΕΥΔΠ ΔΕ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγχειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 03-06-2025**, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ0011004, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ