

Συνοπτικά στοιχεία για το έργο κατασκευής τοπικών δικτύων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΑΤΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΗ 1005/2023)

- Συνολικό μήκος δικτύου: 120,0 km.
- Προϋπολογισμός: 17.847.136,41€.
- Πηγές χρηματοδότησης:
 - Εναον ΕΔΑ: 39,74%.
 - ΕΣΠΑ: 37,69%.
 - ΠΔΕ: 22,57%.

ΑΓΡΙΝΙΟ & ΠΥΡΓΟΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 1036/2023)

- Αγρίνιο: 72,0 km.
- Πύργος: 16,0 km.
- Προϋπολογισμός: 10.262.021,97€.
- Πηγές χρηματοδότησης:
 - ΕναονΕΔΑ: 48,08%.
 - ΕΣΠΑ: 29,35%.
 - ΠΔΕ: 22,57%.

ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

- Δίκτυο **Μέσης Πίεσης**: Προβλέπεται να κατασκευαστούν 18,75 km.
- Δίκτυο **Χαμηλής Πίεσης**: Προβλέπεται να κατασκευαστούν 101,25 km.

Κατασκευή και Προγραμματισμός Εργασιών:

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί στην Αχαΐα:

- 14,0 km δικτύου **Μέσης Πίεσης**.
- 17,0 km δικτύου **Χαμηλής Πίεσης**.

Περιοχές κατασκευής:

- Εντός της ΒΙΠΕ Πατρών.
- Εντός της πόλης της Πάτρας.
- Κατά την όδευση του αγωγού από τη ΒΙ.ΠΕ. προς την πόλη.
- Ο πρώτος σταθμός LNG λειτουργεί, τροφοδοτώντας βιομηχανικούς πελάτες στη ΒΙΠΕ.
- Ο δεύτερος σταθμός LNG (τροφοδοσία πόλης) βρίσκεται υπό κατασκευή.

Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης:

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Συνδεδεμένοι Καταναλωτές (currentstatus):

Μέχρι σήμερα έχουν συνδεθεί 2 μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Πελάτες που αναμένουμε να συνδεθούν μέχρι το 2029:

3.528 καταναλωτές (οικιακοί – εμπορικοί- βιομηχανικοί)

Τροφοδοσία Δικτύου:

- Δύο σταθμοί LNG μικρής κλίμακας στην ΒΙΠΕ Πατρών:
- Πρώτος σταθμός: Τροφοδοτεί την πόλη της Πάτρας.
- Δεύτερος σταθμός: Τροφοδοτεί βιομηχανικούς πελάτες στη ΒΙΠΕ.
- Διπλή τροφοδοσία για αδιάλειπτη παροχή αερίου.