



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,15 Ιουλίου 2011

Αρ. πρωτ. 98021/590

**ΠΡΟΣ:**

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 169/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**Σχετ:** η υπ' αριθμ.79700/1085/ 8-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 169/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση -ασφαλτόστρωση οδού Χαραυγή - Πόρτες», ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 98022/591/8-7-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σκαρμούτσος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 169/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδού Χαραυγή - Πόρτες», ΠΕ Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, κα Πολυχρονοπούλου η οποία σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 79700/1085/7-7-2011 εισήγησή της εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/8/2011 από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου λόγω μη εξόφλησης μέρους του 2<sup>ου</sup> και του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού, καθώς και του γεγονότος ότι λόγω της παύσης λειτουργίας των λατομείων του Αράξου και μη έχοντας άλλη πηγή προμήθειας των υλικών οδοστρωσίας ο ανάδοχος κατασκεύασε σπαστηροτριβείο για την παραγωγή των αδρανών.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθμ. 79700/1085/7-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το αρθρ. Βί της αριθμ. 6/2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/8/2011 από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,  
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Γεώργιος Σκαρμούτσος

Τρύφωνας Φωτόπουλος

Γεώργιος Σολτάτος

Ανδρέας Μαρίνος

Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου