



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 623/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 14 Απριλίου 2025 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/117877/851/10-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης Επικαιροποίησης, κατά τα άρθρα 132 & 201 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, της με αριθ. πρωτ. 266422/6198/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ4Ο7Λ6-ΨΦΟ ΑΔΑΜ: 23SYMV013309330), Σύμβασης Προμήθειας για την «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 14.516.129,04€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε., ΟΠΣ «ΤΑ 5180769», ανάδοχος: Ένωσης Εταιρειών/Οικονομικών Φορέων: «GLOBILED Μ. Ε.Π.Ε.» - «GLOBISMART Α.Ε.», σύμφωνα με το Πρακτικό Νο2/24-02-2025 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/106739/2434/03-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως ισχύει και τα άρθρα 132 & 201 αυτού (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
14. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
15. Την με αριθμό με αριθ. πρωτ. 266422/6198/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ4Ο7Λ6-ΨΦ0) υπογραφείσα Σύμβαση της Προμήθειας του θέματος.
16. Το από 24-02-, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας της σύμβασης του σχετικού (15) και τα αναφερόμενα σε αυτό .
17. Ο κύριος στόχος του έργου είναι διττός : αφενός η αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας συγκεκριμένων σημείων-κόμβων του οδικού δικτύου μέσω της καλύτερης επισήμανσης των διαβάσεων πεζών στους εποχούμενους οδηγούς και πεζούς και αφετέρου, η βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας μέσω της ρύθμισης των σηματοδοτών με βάση τα πραγματικά κυκλοφοριακά δεδομένα. Ο χρόνος σύνταξης της μελέτης η οποία οδήγησε στα τεύχη δημοπράτησης του έργου ήταν με στοιχεία και καταγραφές προ του 2021, όταν ξεκίνησε η λήψη και η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονταν από τους εγκατεστημένους αισθητήρες κυκλοφοριακών μετρήσεων σε διάφορα σημεία . Παράλληλα αξιοποιήθηκε η εμπειρία της Υπηρεσίας από την ενημέρωση που είχε ήδη λάβει και από πολίτες και φορείς σχετικά με την – σε διακινδύνευση- ασφάλεια ορισμένων διαβάσεων σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς την ιδιαίτερη επισήμανση των κινδύνων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, όπου η άρση επικινδυνότητας είναι σημαντική. Υπήρξαν σημαντικές οψιγενείς μεταβολές κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη καταγραφή των σημείων , τη σύνταξη της μελέτης και έως σήμερα, ήτοι χρόνο υλοποίησης της σύμβασης. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ένταξη της προμήθειας, είναι πρόδηλο ότι δημιουργήθηκαν πρόσθετες και διαφορετικές ανάγκες επέμβασης σε διαβάσεις πεζών οδικών αξόνων κυρίως εκτός του εκάστοτε αστικού ιστού στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (ενδεικτικά αναφέρονται οι αστικοί ιστοί Ακράτας, Ελίκης, Αιγίου, Αγρινίου, Ζαχάρως, Αμφιλοχίας, Βόνιτσας, Μενιδίου κλπ.). Επιπλέον, επανεκτιμήθηκε η μεταβολή των κυκλοφοριακών δεδομένων μεταξύ των οδικών αξόνων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνονται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες κυκλοφορίας, τα οποία αντανakλούν τα πραγματικά κυκλοφοριακά δεδομένα, υπάρχουν κόμβοι οι οποίοι έχουν σημαντικά αυξημένο φόρτο οχημάτων και υπήρξε αξιοσημείωτη ποσοστιαία αύξηση του κυκλοφοριακού τους φόρτου (σε πεζούς και οχήματα) η οποία χρήζει παρακολούθηση και αξιολόγηση. Οι υποδομές της Περιφέρειας έχουν ανάγκη για προσθήκη υποδομής που θα προκύψει από την εν λόγω προμήθεια και με τη σχετική σύμβαση θα τοποθετηθούν μόνιμες διατάξεις μέτρησης σε κόμβους, π.χ. μετεωρολογικοί σταθμοί, όργανα καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων και μόνο, κλπ.. Επιπλέον των προαναφερόμενων έχοντας υπόψη, ότι έλαβε χώρα μία προσεκτική αναδιάταξη των διαβάσεων κατόπιν αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή και σε συνεργασία με τον ανάδοχο της προμήθειας, η αναδιάταξη αυτή αποσκοπεί στη βέλτιστη δυνατή κατανομή τόσο των διαβάσεων όσο και των αισθητήρων τους οποίους αυτές φέρουν, σε όλη τη γεωγραφική

έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ώστε να συλλέγονται κυκλοφοριακά δεδομένα από μεγαλύτερο μέρος του συνολικού οδικού δικτύου της με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε σημεία τα οποία με βάση τα σημερινά δεδομένα εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα προκλήσεως ατυχημάτων και αναγκαιότητας άρσης επικινδυνότητας σε συνέχεια της 1ης Επικαιροποίησης της Σύμβασης (αριθμός 554/2024 απόφαση της Π.Ε.-Π.Δ.Ε.).

Η 2^η επικαιροποίηση, είναι συνέχεια της 1^{ης}, ως αναγράφεται στον συνημμένο (συνολικό/τελικό) πίνακα υλοποίησης του Φ.Α. της σύμβασης, επί του οποίου με χρωματική σήμανση προσδιορίζονται οι οριστικές θέσεις διαβάσεων σε συνέχεια των οριζόμενων στον πίνακα της 1^{ης} επικαιροποίησης, ουδόλως μεταβάλλει τη φύση και το σκοπό της σύμβασης, το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας (οι συνολικές ποσότητες όλων των υλικών παραμένουν αμετάβλητες όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό της προμήθειας), δεν μεταβάλλεται η ισορροπία της σύμβασης υπέρ του Αναδόχου, και χωρίς συμπερασματικά να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 2ης Επικαιροποίησης της Σύμβασης κατά τα άρθρα 132 & 201 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, με τίτλο : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 14.516.129,04€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε., ΟΠΣ «ΤΑ 5180769».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο σχετικό (15).

Ακολουθούν το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης Προμήθειας και ο Πίνακας με την «Επικαιροποίηση Κόμβων Διαβάσεων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2

Της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. σήμερα την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας του θέματος που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. : 865/2023 (ΑΔΑ : 65ΧΛ7Λ6-ΨΨΦ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εξετάσει την αναγκαιότητα των προς υλοποίηση σημείων της προμήθειας, λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο σύνταξης της μελέτης, τις τροποποιήσεις στο οδικό δίκτυο, τις επισημάνσεις του αρμόδιου τμήματος ελέγχου της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων για άρση της επικινδυνότητας καθώς και τις προς υλοποίηση διαβάσεις με τα σημεία που επικαιροποιούνται σε συνάρτηση με το χρόνο που συντάχθηκε η μελέτη σε σχέση με τον παρόντα χρόνο και την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας/αναγκαιότητας.

Η τρέχουσα επικαιροποίηση προέκυψε μετά από τις αυτοψίες στα σημεία επέμβασης, με αποτέλεσμα την τελική μελέτη εκτίμησης/εφαρμογής αυτών των σημείων για τους παρακάτω λόγους.

Τεχνικά ζητήματα – Αδυναμία πρόσβασης σε υποδομές, τεχνικές δυσκολίες σύνδεσης των συστημάτων λειτουργίας, οριοθέτηση/κατάληξη διαβάσεων χωρίς την ύπαρξη πεζοδρομίου, δυσκολίες εφαρμογής λόγω φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και άλλων τεχνικών ζητημάτων.

Λειτουργικές ανάγκες – Επισημαίνεται ότι σε πολλά σημεία οι παράγοντες που αναπτύσσουν σημαντική κίνηση των πεζών, έχουν μεταβληθεί από την αρχική μελέτη δημιουργώντας την αναγκαιότητα να προστατευθούν από την κάθετη διέλευση της εκάστοτε οδού. Για βελτίωση της αποδοτικότητας και της προσβασιμότητας των πεζών επιλέχθηκαν στρατηγικότερης σημασίας τοποθεσίες δηλαδή κόμβοι με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και επικινδυνότητα, στον τρέχοντα χρόνο.

Κοινωνικές ανάγκες – Η αναγκαιότητα της προστασίας των πεζών και η άρση της επικινδυνότητας στην κίνηση αυτών και ιδιαίτερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, Αμεα, αλλά και παιδιών σχολικής



ηλικίας, επηρεάζουν την εφαρμογή των θέσεων του έργου. Στην μελέτη των επικαιροποιημένων σημείων διαπιστώθηκε ότι σε πολλά σημεία η πρόβλεψη ήταν κυκλικής κίνησης των πεζών ενώ στην πραγματικότητα με βάση τους κυκλοφοριακούς σχεδιασμούς των κόμβων στις διαβάσεις υπάρχει κίνηση ευθείας γραμμής. Στον αστικό ιστό που δεν υπάρχει κατώτερο όριο ταχύτητας των οχημάτων, εκτιμάται αυξημένος βαθμός επικινδυνότητας και αναγκαστικά πραγματοποιείται προσαρμογή του αριθμού των διαβάσεων ανά κόμβο σύμφωνα με την αναγκαιότητα και την διαγράμμιση διάβασης πεζών στους κόμβους.

Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται αναγκαία και επιβεβλημένη η επικαιροποίηση αυτών των σημείων, για την εφαρμογή της σύμβασης και σε πρόσθετα σημεία, εφόσον υπάρχει δυνατότητα χωρίς επέκταση των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η τρέχουσα επικαιροποίηση πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει αλλαγή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου, καθ' όσον δεν διαφοροποιείται ο βασικός δείκτης ένταξης και αξιολόγησης της πράξης που είναι η υλοποίηση 344 διαβάσεων.

Τα σημεία τα οποία με την παρούσα επικαιροποίηση προτείνονται και είναι συνυφασμένα χωρικά στα αντίστοιχα σημεία όπως περιγράφονται στην μελέτη ένταξης, δεν διαφοροποιούν την κατανομή και την χωρική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν το συνολικό αποτέλεσμα της πράξης.



Στο συνημμένο Παράρτημα - Πίνακα αποτυπώνονται οι διαβάσεις όπως εκ της επικαιροποίησης προκύπτουν και χρήζουν εφαρμογής οι οποίες δεν αναφέρονταν αρχικά, αλλά είναι αναγκαία η υλοποίηση τους βάσει των υφιστάμενων συνθηκών στο οδικό δίκτυο της Π.Δ.Ε. σε σημεία δε όπου που δεν υπάρχει παρέμβαση από άλλους φορείς με αντίστοιχες συμβάσεις και παρεμβάσεις.

Η επιτροπή αφού έλεγξε και αξιολόγησε προσεκτικά τα συμβατικά τεύχη, τις υφιστάμενες συνθήκες στο Οδικό Δίκτυο της ΠΔΕ, και την αναγκαιότητα προστασίας της κίνησης των πεζών σε διαβάσεις του Οδικού Δικτύου εισηγείται σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 208 του Ν4412/2016 τα ακόλουθα:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ


Την έγκριση / επικαιροποίηση του πίνακα των σημείων επέμβασης που αναφέρονται σε αυτόν, για την υλοποίηση κατά προτεραιότητα, εντός των ορίων της σχετικής σύμβασης, σε συσχετισμό με τον αρχικό πίνακα, χωρίς να διαφοροποιείται το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ




Α/Α ΚΟΜΒΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΜΒΟΥ		ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
1	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ	2
2	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	ΑΥΛΩΝΟΣ	2
3	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	ΛΑΓΚΑΔΑ	1
4	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	7
5	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΣΟΛΩΜΟΥ	4
6	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	2
7	ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ	Ι.ΡΙΤΣΟΥ	4
8	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ	1
9	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	6
10	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	ΦΩΚΑΙΑΣ	5
11	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ	4
12	3ου ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ	ΓΡΑΪΤΣΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ	2
13	3ου ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ	ΓΕΡΜΑΝΟΥ-6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	5
14	ΕΞΟΔΟΣ ΜΙΝΙΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ - 2ο ΕΠΑΛ	2
15	ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟ Π.Α	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	2
16	ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ -ΑΘΗΝΩΝ.	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙ	6
17	ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ -ΑΘΗΝΩΝ.	ΑΜΕΡΙΚΗΣ	4
18	ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ -ΑΘΗΝΩΝ.	ΑΡΕΘΑ	4
19	ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ -ΑΘΗΝΩΝ.	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	2
20	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	6
21	ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ.	ΙΛΙΣΣΟΥ	4
22	ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ.	ΑΚΡΙΤΑ	4
23	ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ	2
24	ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2
25	ΣΟΛΩΜΟΥ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	8
26	ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	3
27	ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ	2
28	ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	2



29	ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ	3
30	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΛΑΣΤΗΡΑ	2
31	ΑΚΡΑΤΑ	ΧΕΛΜΟΥ	3
32	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ	1
33	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	4
34	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΔΕΗ	3
35	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ	5
36	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ	3
37	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	5
38	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΑΝΘΕΙΑΣ	4
39	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΕΙΣ. ΛΙΜΑΝΙΟΥ	6
40	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΓΛΑΥΚΟΣ 1	3
41	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΓΛΑΥΚΟΣ 2	5
42	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΤΕΩΝ ΛΕΥΚΑ	5
43	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΛΕΥΚΑΣ ΙΤΙΕΣ	5
44	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	3
45	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΥΑ	3
46	ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	1
47	ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ	1
48	ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ	1
49	ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	1ο ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ	5
50	ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΚΟΥΡΤΕΣΙ	4
51	ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ	3
52	ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΒΥΤΙΝΑΙΚΑ	3
53	ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ	5
54	ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	1
55	ΠΑΤΡΩΝ	ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	6
56	ΠΑΤΡΩΝ	ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	4
57	ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΖΑΧΑΡΩ	2
58	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ	2



59	ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ	4
60	ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	ΔΕΛΦΩΝ CARREFOUR	2
61	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	ΜΑΚΡΗ	4
62	ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ	3
63	ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΑΓΚΛΗ-ΤΣΙΚΝΙΑ	2
64	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΜΑΚΡΗ – ΘΥΣΙΑΣ	4
65	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ	ΔΑΓΚΛΗ	3
66	Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ	ΑΓ.Ι. ΡΗΓΑΝΑ	4
67	ΧΑΡΙΚΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ	ΜΑΚΡΗ	3
68	ΚΑΛΕΡΓΗ-ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ-	ΗΡΩΩΝ	3
69	ΤΕΡΤΣΕΤΗ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΜΑΒΙΛΗ	5
70	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	3
71	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ	3
72	ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ – ΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	ΣΒΩΛΗ - ΣΧΟΛΕΙΟ	4
73	Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ	ΘΕΡΜΟΥ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	2
74	ΑΓ. ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	5
75	ΕΘΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ (ΡΕΜΠΕΛΙΑ)	4
76	ΕΘΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ	3ης ΣΕΠΤ. - ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ	6
77	Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ	ΚΑΛΛΕΡΓΗ	4
78	Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ	ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ -ΘΡΑΚΗΣ	6
79	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	1
80	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑ	2
81	Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	1
82	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4
83	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΣΩΛΟΜΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ	2
84	ΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4
85	ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ	ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΟΥΡΑ	2
86	ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	6
87	ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ	Δ ΓΟΥΝΑΡΗ	3
88	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΦΑΒΙΕΡΟΥ	3



89	ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ	ΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ	4
90	ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ	3
91	ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	3
92	ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	3
93	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	5 ΠΗΓΑΔΙΩΝ	2
94	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	2
95	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ	2
96	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	1
97	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	ΩΡΟΠΟΥ	1
98	ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ	ΣΕΦΕΡΗ	2
99	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ	2
100	ΑΝΘΕΙΑΣ	ΕΥΒΟΙΑΣ	2
101	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	ΜΙΛΗΤΟΥ	2
102	Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ	ΤΡΙΑΝΤΑΪΚΑ	4
103	ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΟΒΑ	3
104	ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	ΜΑΡΑΘΙΑΣ	5
105	ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ	ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	1
106	ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ	1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

344

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η Επικαιροποίηση, κατά τα άρθρα 132 & 201 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, της με αριθ. πρωτ. 266422/6198/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ4Ο7Λ6-ΨΦ0 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013309330), Σύμβασης Προμήθειας για την «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 14.516.129,04€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε., ΟΠΣ «ΤΑ 5180769», ανάδοχος: Ένωσης Εταιρειών/Οικονομικών Φορέων: «GLOBILED Μ. Ε.Π.Ε.» - «GLOBISMART Α.Ε.», σύμφωνα με το Πρακτικό Νο2/24-02-2025 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό με αριθ. πρωτ. 266422/6198/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ4Ο7Λ6-ΨΦ0) υπογραφείσα Σύμβαση.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ