



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 591/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107431/760/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα-τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 333779/6117/18-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΚΡ7Λ6-ΗΤ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ -πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100047 (πρώην 2021ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ». Β) Έγκριση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 2.047,16€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/92341/1757/02-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016

(Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».

11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "θρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του Ν.4270/2014, όπως ισχύουν".

12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 163 & 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν για το έργο.

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.

14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

15. Την με αριθμ. πρωτ. 16398/8.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στην ΣΑΕΠ 001 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΠ00100014 .

16. Την υπ' αριθμ. 923/2021 (ΑΔΑ: Ψ49Υ7Λ6-ΑΔΒ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009362445) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και τριάντα εκατοστά (58,30%).

17. Την από 26-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009449323 & ΑΔΑ: Ψ7ΑΦ7Λ6-ΛΦΘ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 209.278,90€ (με Φ.Π.Α.).

18. Με την υπ' αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων μεταφέρθηκε το έργο στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100047.

19. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» προϋπολογισμού 500.000,00€.

20. Την με αριθ. πρωτ. 190886/3394/13-06-2024 (ΑΔΑ:Ψ7ΟΥ7Λ6Υ-Θ4Υ) απόφαση Διάλυσης της σύμβασης τους, η οποία επέχει τη θέση βεβαίωσης για την ορθή περαίωση των εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι και την 10-10-2023.
21. Την με αριθ. πρωτ. ΑΤΕ/7267/24/09-07-2024 Αίτηση υποβολής τελικής επιμέτρησης και αποζημίωσης (άρθρων 163 και 137 του ν.4412/2016) της αναδόχου.
22. Την με αριθ. Πρωτ. 222156/3994/26-07-2024 διαβίβαση εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης.
23. Την με αριθ. Πρωτ. 344559/6312/17-2-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΘΙ7Λ6-Φ6Ν) απόφαση έγκρισης Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών (θετικών ζημιών) του έργου και την καταβολή αποζημίωσης συνολικού ποσού 3.190,76 ευρώ.
24. Την με αριθ. πρωτ. 333779/6117/18-12-2024 (ΑΔΑ:9ΣΚΡ7Λ6-ΗΤ6) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
25. Το από 14-3-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον επιβλέποντα, την επιτροπή παραλαβής και τον την ανάδοχο η οποία έχει υπογράψει με επιφύλαξη ως προς το ύψος της αποζημίωσης, εμμένοντας στο αρχικό αιτηθέν ποσό αποζημίωσης (σχετ. 21).
26. Το από 21-3-2025 έγγραφο της αναδόχου σχετικά με ΑΠΟΨΕΙΣ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ επί του Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Και επειδή:

- α) Με την (20) σχετική απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης λόγω παρέλευσης διμήνου από την δήλωση διακοπής εργασιών που αφορούσε την μη πληρωμή του 3^{ου} λογαριασμού και λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας.
- β) Με την (21) σχετική αίτησή της, η ανάδοχος αιτείται την καταβολή αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμφωνα με τα άρθρα 163 & 172 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έργο ποσού 11.330,33€.
- γ) Στην παρ. 9 του από 14-3-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου αναγράφονται επακριβώς οι λόγοι για τους οποίους δεν γίνονται δεκτά στο σύνολό τους, τα αιτήματα του αναδόχου και προτείνεται η καταβολή αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης ποσού 2.047,16€ (ποσοστό 3% αντί του αιτούμενου 5%).
- δ) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 163 του Ν.4412/16 “ Η ανωτέρω αποζημίωση (λόγω διάλυσης της σύμβασης), καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής”.
- ε) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 172 του Ν.4412/16 “Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, με πρόσκληση που αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία”.
- στ) Η ανάδοχος υπέβαλε εντός της τεθείσας εκ του νόμου προθεσμίας των 10 ημερών, τις απόψεις της επί του Πρωτοκόλλου Παραλαβής.
- ζ) Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος ως προς το (Α) τμήμα του υπομνήματος έχουν απαντηθεί στο σκεπτικό του πρωτοκόλλου παραλαβής.
- η) Η απόφαση 959/2021 του Αρείου Πάγου που επικαλείται η ανάδοχος στο (Β) τμήμα του υπομνήματος:
- Δεν αποτελεί νομοθέτηση, αλλά απόφαση για συγκεκριμένο έργο με συγκεκριμένα αιτήματα.
 - Στο έργο που έχει εξεταστεί στην ανωτέρω απόφαση δεν έγινε καμία εργασία πριν την διάλυση της σύμβασης.
 - Η απόφαση 959/2021 αναιρεί απόφαση του πενταμελούς Εφετείου Λαμίας, “κατά μέρος που αφορά το κεφάλαιο των θετικών ζημιών” και όχι την αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης που εξετάζεται με το Πρωτόκολλο Παραλαβής. Η αποζημίωση για τις θετικές ζημιές έχει εξεταστεί στο (23) σχετικό χωρίς να κάνει ένσταση η ανάδοχος.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

- Ι. Την έγκριση του από 14-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» Προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση πιστώσεις από ΣΑΕΠ001/ κ.α. 2021ΕΠ00100014 νυν ΣΑΝΠ401/ κ.α. 2022ΝΠ40100047, Αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ.

II. Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην ανάδοχο, λόγω διάλυσης της σύμβασης ποσού 2.047,16 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής του έργου, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου καθώς βρίσκεται, εντός του ποσού της σύμβασης.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την Ανάδοχο «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ» για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α.

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. **Σπυρόπουλος Γεώργιος**, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/σης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρος
2. **Μπουχάγιερ Βικεντία**, Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., ως Τακτικό μέλος
3. **Παπακωνσταντίνου Αναστασία**, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., ως Τακτικό μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ», με την Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/333779/6117/18.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΣΚΡ7Λ6-ΗΤ6) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., αφού μεταβήκαμε στις 14 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη, επί τόπου του έργου προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 50090/1207/24-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΧ07Λ6-6Η6) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει για το έργο.
2. Την με αριθ. πρωτ. 190886/3394/13-06-2024 (ΑΔΑ:Ψ7ΟΥ7Λ6-ΘΑΥ) απόφαση Διάλυσης της σύμβαση, η οποία επέχει τη θέση βεβαίωσης για την ορθή περαίωση των εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι και την 10-10-2023.
3. Η με αριθ. πρωτ. ΑΤΕ/7267/24/09-07-2024 Αίτηση υποβολής τελικής επιμέτρησης και αποζημίωσης (άρθρων 163 και 137 του ν.4412/2016) της αναδόχου.
4. Το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/222156/3994/26-07-2024 έγγραφο διαβίβασης της εγκεκριμένης Τελικής επιμέτρησης του έργου.
5. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/239986/4388/25-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΘΥ57Λ6-ΝΜΥ) απόφαση σύστασης επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών (θετικών ζημιών) του έργου.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθμ/κώς	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
	1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ2	5,00	5,00	Πέντε
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	ΟΔΟ3	10.000,00	10.000,00	Δέκα χιλιάδες
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m3	ΟΔΟ4	800,00	462,00	Τετρακόσια εξήντα δύο
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	ΟΔΟ5	400,00	95,21	Ενενήντα πέντε και είκοσι ένα εκατοστά
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	ΟΔΟ6	320,00	95,21	Ενενήντα πέντε και είκοσι ένα εκατοστά
6	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων	μμ	ΟΔΟ7	6.400,00	800,00	Οκτακόσια
	2 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	ΟΔΟ9	800,00	195,84	Εκατόν ενενήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.	m3	ΟΔΟ10	150,00	30,81	Τριάντα και ογδόντα ένα εκατοστά
3	Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160mm επενδεδυμένοι με γεωύφασμα	m	ΟΔΟ11	150,00	60,00	Εξήντα
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	ΟΔΟ13	25,00	11,28	Έντεκα και είκοσι οκτώ εκατοστά
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20	m3	ΟΔΟ15	130,00	35,29	Τριάντα πέντε και είκοσι εννέα εκατοστά

6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	ΟΔΟ16	4.500,00	2.579,27	Δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα και είκοσι επτά εκατοστά
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	ΟΔΟ17	150,00	121,44	Εκατόν είκοσι ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά
8	Ανύψωση / καταβιβασμός φρεατίων (Υδρευσης, Αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)	τεμ	NT/1	1,00	1,00	Ένα
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	ΟΔΟ19	240,00	5,82	Πέντε και ογδόντα δύο εκατοστά
4 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	ΟΔΟ21	11.000,00	7.154,29	Επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα και είκοσι εννέα εκατοστά
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	ΟΔΟ23	14.500,00	10.055,97	Δέκα χιλιάδες πενήντα πέντε και ενενήντα επτά εκατοστά
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	ΟΔΟ24	1.290,00	711,74	Επτακόσια έντεκα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ25	14.500,00	8.036,01	Οκτώ χιλιάδες τριάντα έξι και ένα εκατοστά
5	Απομείωση της τιμής της εργασίας με ΑΤ ΟΔΟ24 του έργου, για ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	NT/3	539,00	539,00	Πεντακόσια τριάντα εννέα
6	Απομείωση της τιμής της εργασίας Δ4 του έργου, για τις ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	NT/4	7.308,58	7.308,58	Επτά χιλιάδες τριακόσια οκτώ και πενήντα οκτώ εκατοστά
5 : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	τεμ	ΟΔΟ32	10,00	3,00	Τρία

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 001/ 2021ΕΠ00100014 16398/8.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Σύνταξη Μελέτης:	Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
Προϋπολογισμός:	500.000,00€ με Φ.Π.Α.
Απόφαση έγκρισης μελέτης:	50090/1207/24.2.2021 (ΑΔΑ:ΨΟΧ07Λ6-6Η6)
Απόφαση έγκρισης Δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης :	215/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΔΥ7Λ6-Η1Χ) απόφαση Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ
Ημερομηνία Δημοπρασίας :	31-03-2021
Απόφαση έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης έργου:	923/2021 (ΑΔΑ: Ψ49Υ7Λ6-ΑΔΒ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009362445) Απόφ. Ο.Ε. Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία Συμφωνητικού:	26-10-2021, (ΑΔΑ: Ψ7ΑΦ7Λ6-ΛΦΘ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009449323)
Ποσό συμφωνητικού :	209.278,90€ με ΦΠΑ (58,30% Μέση Έκπτωση)
Ειδικές δηλώσεις Διακοπής εργασιών	-1 ^η Ειδική έγγραφη Δήλωση Διακοπής εργασιών : 04-10-2022 -Απόφαση αποδοχής ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας (Αρ.πρωτ. 298748/ 5344/6-10-2022, ΑΔΑ: 6ΨΟΨ7Λ6-ΧΑΠ) -Άρση διακοπής Α.Π. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/383703/6794/08.12.22 (ΑΔΑ: 6ΟΑΧ7Λ6-ΠΙΠ) -2 ^η Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών / Όχληση για Αποζημίωση: 02-10-2023 - Απόφαση αποδοχής ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας (Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/316790/ 5492/10.10.23 (ΑΔΑ: ΨΝΗ27Λ6-7Κ9)
Διάλυση σύμβασης	Αίτηση διάλυσης σύμβασης από ανάδοχο: 29.04.24
Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Αποδοχή της Διάλυσης Σύμβασης	Α.Π. 190886/3394/13-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΥ7Λ6-Θ4Υ) η οποία επέχει τη θέση βεβαίωσης περαίωσης για την ορθή περαίωση των εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι και την 10-10-2023.

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το είδος του έργου είναι οδοποιία για εργασίες στην οδό που ενώνει το τοπικό διαμέρισμα της Χαραυγής Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το τοπικό διαμέρισμα Ρουπακιάς Δήμου Ερυμάνθου και αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας & των πρανών των οδών, εργασίες αποκατάστασης & βελτίωσης της βατότητας, σήμανσης και τοποθέτησης & αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης - επέκτασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της οδού Χαραυγή – Ρουπακιά των Δήμων Δυτικής Αχαΐας & Ερυμάνθου αντίστοιχα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν:

Α) Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 209.278,90€ με ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης, που εγκρίθηκε με την Α.Π. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/99412/1841/05.04.2022, ΑΔΑ: ΩΤΥΤ7Λ6-4ΘΝ Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Β) Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Α.Π.Ε. ποσού 209.278,90€ με ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης, που εγκρίθηκε με την Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/250930/4209/03.08.2023, ΑΔΑ: 96ΨΚ7Λ6-2ΤΦ Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.

Α) 1ος Λογαριασμός ποσού 36.180,25€ με ΦΠΑ : εγκρίθηκε με το Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/93425/1724/01.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΡΑΥ010310881 2022-04-01) Διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. ΠΔΕ Π.Ε. Αχαΐας.

Β) 2ος Λογαριασμός ποσού 43.395,57€ με ΦΠΑ : εγκρίθηκε με το Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/190765/3347/04.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΡΑΥ010857225 2022-07-04) Διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. ΠΔΕ Π.Ε. Αχαΐας.

Γ) 3ος Λογαριασμός ποσού 18.458,07€ με ΦΠΑ : εγκρίθηκε με το Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/208412/3487/03.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΡΑΥ012999595 2023-07-03) Διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. ΠΔΕ Π.Ε. Αχαΐας.

Δ) 4ος Λογαριασμός ποσού 37.718,39€ με ΦΠΑ : εγκρίθηκε με το Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/294205/5059/21.09.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΡΑΥ013444902 2023-09-21) Διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. ΠΔΕ Π.Ε. Αχαΐας.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 26-10-2021. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 26-06-2022.

Με την ΑΤΕ/6925/22/07-06-2022 η ανάδοχος δήλωσε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το αρθρ.153 παρ 1.α. του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α'/6-6-2022).

Η Δήλωση επιμήκυνσης έγινε δεκτή με την 737/2022 (ΑΔΑ:ΕΥΧ67Λ6-ΦΩΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Στο έργο έχουν χορηγηθεί 3 παρατάσεις.

1. Με το υπ' αριθμ. ΑΤΕ/7016/05-12-2022 έγγραφό της η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας του έργου έως 26/06/2023. Με την υπ' αριθμ. **1701/21.12.2022** (ΑΔΑ:97Ξ57Λ6-ΖΟΒ) Απόφαση Ο.Ε. ΠΔΕ εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας έως 26/04/2023, με αναθεώρηση λόγω του ότι η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω διακοπής των εργασιών η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής του 2ου λογαριασμού. Η παράταση διαβιβάστηκε στην ανάδοχο με το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/ 405216/7130/22.12.2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας.
2. Με το υπ' αριθμ. ΑΤΕ/7087/04-04-23 έγγραφό της η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας του έργου έως 26/07/2023. Με την υπ' αριθμ. **450/25-04-2023** (ΑΔΑ: 6Υ2Τ7Λ6-ΘΧΜ) Απόφαση Ο.Ε. ΠΔΕ εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας έως 26/07/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω αδυναμίας έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και των απαιτούμενων εργασιών εντός ρέματος το οποίο τους προηγούμενους της παράτασης μήνες είχε συνεχή ροή. Η παράταση διαβιβάστηκε στην ανάδοχο με το υπ' αρ. πρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/ 130770/2240/02.05.2023 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας.
3. Με το υπ' αριθμ. ΑΤΕ/7147/23/13-07-23 έγγραφό της η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας του έργου έως 26/10/2023. Με την υπ' αριθμ. πρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/ **228734/3840/25-07-2023** (ΑΔΑ: 9Ξ667Λ6-Π6Ν) Απόφαση της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας έως 26/10/2023, για την ολοκλήρωση του προς το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση (με υπολογισμό της έως του Γ' τρίμηνο 2023).

6. ΠΕΡΑΙΩΣΗ του ΕΡΓΟΥ

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161, παρ. 8 του Ν.4412/2016, η υπ' αριθμ. πρωτ. **190886/3394/13-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΥ7Λ6-Θ4Υ)** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης» για την Υλοποίηση έργου: ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμού 500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από τους, ΣΑΕΠ 001/ 2021ΕΠ00100014, αναδόχου : «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», επέχει θέση Βεβαίωσης Περαιώσης των εργασιών του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν έως και την 10-10-2023.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην από **26-07-2024** εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού που θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων την 26/07/2024 και τα πρωτόκολλα Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον Ανάδοχο, τον επιβλέποντα μηχανικό και την Επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών , παραλαμβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Τα εκτελούμενα μέρη του έργου, τα οποία είναι αυτοτελή, κατά την ημέρα παραλαβής διατηρούνται σε καλή κατάσταση και λειτουργούν καλώς.

Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσμένες εργασίες του έργου και ποιοτικά.

Με το υπ' αριθμ. ΑΤΕ/7291/24/16-09-2024 έγγραφό της η ανάδοχος υπέβαλε Τελικό ΦΑΥ του έργου.

Με το υπ' αριθμ. ΑΤΕ/7292/24/16-09-2024 έγγραφό της η ανάδοχος υπέβαλε μητρώο του έργου.

9. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την υποβολή της Τελικής επιμέτρησης η ανάδοχος υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης για θετικές ζημίες το οποίο εξετάσθηκε από την επιτροπή που συστάθηκε με την ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/239986/4388/25-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΘΥ57Λ6-NMY) απόφαση.

Το από 13-1-2025 Πρωτόκολλο Θετικών Ζημιών ποσού 3.190,46€, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/ 344559/6312/17.02.2025 (ΑΔΑ:ΨΦΘΙ7Λ6-Φ6Ν) απόφαση της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας.

Με την υποβολή της Τελικής επιμέτρησης η ανάδοχος υπέβαλε και αίτημα για αποζημίωση λόγω διάλυσης ποσού 11.330,33€.

α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016 έχουμε:

“1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.”

b. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στο έργο έχουν εκτελεστεί εργασίες μικρότερης από τα $\frac{3}{4}$ του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, (101.599.35€/168.747.69=60,20%) κατά συνέπεια παραδεκτά τίθεται το θέμα της αποζημίωσης λόγω διάλυσης της εργολαβίας, από την ανάδοχο.

Στο έργο δεν υπάρχει αξία υλικών για αποζημίωση.

Στο έργο δεν έχουν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις από την ανάδοχο. Η κατασκευή των εργασιών πραγματοποιούνταν με μηχανήματα (και εργατοτεχνικό προσωπικό) τα οποία μεταφέρονταν στο έργο κατά την περίοδο εκτέλεσής τους και απομακρύνονταν με την ολοκλήρωση των τμημάτων, κατ' επιλογή της αναδόχου, χωρίς να παραμένει κάποια εγκατάσταση ή μηχανήματα κατά την άπραγη περίοδο.

Ο εργάτης που επικαλείται η ανάδοχος ότι επισκεπτόταν καθημερινά το έργο, επί δύο ώρες και για την οποία υπολογίζει αποζημίωση ως "αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων του έργου" δεν μπορεί να θεωρηθεί "εγκατάσταση" κατά συνέπεια δεν ελέγχεται η αναγκαιότητα της επίσκεψης.

Όσον αφορά το τεκμαιρόμενο όφελος της επιχείρησης από το έργο, λαμβάνοντας υπόψη:

- I. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/114134/2114/15.04.2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας, για την συνέχιση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το οποίο είχε εκτελεστεί μόνο 18% του έργου.
- II. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/148849/2747/19.05.2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας, για την συνέχιση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το οποίο δεν εκτελούνταν εργασίες τους προηγούμενους δύο (2) μήνες, ενώ είχε εκτελεστεί μόνο 18% του έργου.
- III. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/48926/854/13.02.2023 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας, για την επανέναρξη των εργασιών του έργου και α) την κατασκευή εξυγίανσης στην Χ.Θ. 0+000, β) την κατασκευή στραγγιστηριού στην Χ.Θ.2+100, γ) την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Χ.Θ. 5+500 και δ) την ανακατασκευή των στηθαίων ασφαλείας γέφυρας στην Χ.Θ. 1+300.
- IV. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/183182/3037/07.06.2023 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας, για την επανέναρξη των εργασιών του έργου και α) την κατασκευή εξυγίανσης στην Χ.Θ. 0+000, β) την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Χ.Θ. 5+500, γ) την ανακατασκευή των στηθαίων ασφαλείας γέφυρας στην Χ.Θ. 1+300, δ) την ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών και ε) την διαγράμμιση του οδοστρώματος.
- V. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/216301/3611/04.07.2023 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ της Π.Ε. Αχαΐας, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, με την επισήμανση ότι από 29.05.2023 δεν γινόταν καμία εργασία στο έργο.
- VI. Τα ημερολόγια του έργου στα οποία φαίνονται οι ημέρες εργασίας κατά τις περιόδους που δεν υπήρχε διακοπή εργασιών.

Εισηγούμεστε

την καταβολή αποζημίωσης κατά το ήμισυ του ποσοστού που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τα παρακάτω

Αρχικό συνολικό ποσό σύμβασης χωρίς αναθεώρηση	168.747,69	€
Αφαιρείται το 1/4 του ποσού της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση	-42.186,92	€
Αφαιρείται η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, βάση του 4ου λογαριασμού χωρίς αναθεώρηση και απολογιστικά	-58.322,15	€
ΣΥΝΟΛΟ	68.238,62	€
Αποζημίωση 68.238,62€ * 3,0%=	2.047,16	€


10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης των δεκαπέντε (15) μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου σύμφωνα με την απόφαση διάλυσης και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Πρόεδρος



Σπυρόπουλος Γεώργιος,
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τα μέλη



Μπουχαγιερ Βικεντία,
Τοπογράφος Μηχανικός



Παπακωνσταντίνου Αναστασία,
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πάτρα ¹⁴../03/2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



Δημητρόπουλος Αντώνης
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.

Για την Ανάδοχο
ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 Τ.Κ. 26331-ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610/276167
Α.Φ.Μ. 999947185 Γ.Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51801/22/Β/02/27
ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ

Ο έλεγχος έγινε
ως προς το κόστος του
εργασιών μας.
Επιμένουμε στο χρόνο
απιδείν μετέωρη ...
14.03.2025

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κα Χαραλαμπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
- Την διευκρίνηση από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο ποσοστό του 3%.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 14-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 333779/6117/18-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΚΡ7Λ6-ΗΤ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ -πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100047 (πρώην 2021ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 2.047,16€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ