



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 02 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ: 207128/1338

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **948/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **187683/3091/23-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **948/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της 816/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΙ7Λ6-ΟΑΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον τίτλο του υποέργου, προϋπολογισμός υποέργου: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 45/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 30^η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 209791/1354/26-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 948/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Τροποποίηση της 816/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΙ7Λ6-ΟΑΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον τίτλο του υποέργου, προϋπολογισμός υποέργου: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **187683/3091/23-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Η από 08-06-2021 (α.π. 45/14-06-2021) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας (πρακτικό Νο 11/ συνεδρίαση 03^η /2021)
- 2) Η με αρ.πρωτ.110296/18-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης , εντάχθηκε το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013) », στο Π.Δ.Ε. 2018 στην ΣΑΕΠ 501, συνολικού προϋπολογισμού 49.770.000€, με κωδικό Κ.Α.:2014ΕΠ50100000 , στο οποίο το έργο του θέματος ,περιλαμβάνεται ως 40^ο Υποέργο με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ),36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ),11^Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ),51^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37^Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)» , προϋπολογισμού 5.000.000€ (με Φ.Π.Α.)
- 3) Με αρ.πρωτ.36716/29-03-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-ΛΞΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,με την οποία τροποποιήθηκε η Σ.Α. ΕΠ501 σε Σ.Α. ΕΠ501 ΤΡΟΠ.0 και εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2021 το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013) », συνολικού προϋπολογισμού 39.225.354,01€, με κωδικό Κ.Α.:2014ΕΠ50100000 , στο οποίο το έργο του θέματος ,περιλαμβάνεται ως 40^ο Υποέργο.
- 4) Η υπ αριθμ 816-2021 (ΑΔΑ Ψ2ΦΙ7Λ6-ΟΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα :

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **816/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ - ΚΟΜΠΟΤΙ), 36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11^Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 31^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 31^Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000. Ανάδοχος: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»., για δικές σας ενέργειες.

- 5) Το γεγονός ότι εκ παραδρομής στην εισήγηση της Υπηρεσίας προς τον κ. Αντιπεριφερειάρχη τέθηκε λάθος αρίθμηση σε δύο επαρχιακές οδούς του έργου του θέματος. Ειδικότερα αναγραφόταν ως τίτλος του υποέργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ- ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ),36Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ- ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 31Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) και 31Η (ΛΟΥΤΡΟ- ΣΤΑΘΑ)»
 Προϋπολογισμού : 5.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης : 2.335.063,90 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (Κ.Α: 2014ΕΠ50100000)

Ενώ ο ορθός τίτλος του υποέργου είναι :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ- ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ),36Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11Η (ΡΟΥΣΣΕΙΚΑ- ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) και 37Η (ΛΟΥΤΡΟ- ΣΤΑΘΑ)»

Προϋπολογισμού : 5.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης : 2.335.063,90 € (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (Κ.Α: 2014ΕΠ50100000)

Ο λάθος τίτλος του υποέργου, ως εκ τούτου, μεταφέρθηκε και στην ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επομένως κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της υπ αριθμ 816/2021 απόφασης ΜΟΝΟ ως προς τον τίτλο του υποέργου, όπου αυτός αναφέρεται λανθασμένος εκ παραδρομής.

Και Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων , και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β(γ) αυτής , σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών .
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 132, παρ.2 : Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το άρθρο 155 : Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες και το άρθρο 156 (παρ.1.α ,1.β και 2.) : Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες.
- 10.Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους ” και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΙΙ: ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , περίπτωση ΣΤ αυτής: ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .
- 11.Την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: συμβάσεις ήσσονος σημασίας.
- 12.Την υπ' αριθμ: 218493/3015/19.07.2019 (ΑΔΑ: 7Ζ287Λ6-ΧΨΧ)) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- 13.Το από 24-07-2020 αριθμ. πρωτ. 191091/3317/29-7-2020 (ΑΔΑ: 96ΥΦ7Λ6-MTZ, ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ007105538 2020 -07-29) εργολαβικό συμφωνητικό , συνολικής δαπάνης 2.335.063,90€ (με ΦΠΑ) ,που υπογράφηκε μεταξύ του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ , και έγινε η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης, με συμβατική προθεσμία περαίωσης τους δώδεκα(12) μήνες.
- 14.Την υπ' αρ. 115766/2089/06-05-2021 Εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας ,προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει , σύμφωνα με την οποία μετά την υπογραφή της σύμβασης , και λόγω θεομηνιών χειμώνα παρουσιάστηκαν αλληπάλληλες καθιζήσεις στην επαρχιακή οδό Καστράκι- Εμπεσσού- Όρια Νομού Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα Χρυσοπηγής- Φλωριάδας, όπου απαιτούνται για λόγους ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων ασφαλικές εργασίες αποκατάστασης σε

συνολικό μήκος 4,5 χλμ., για την εκτέλεση επειγόντων συμπληρωματικών εργασιών, ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,73% ,πλέον της Αρχικής σύμβασης, ως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με άρθρο 155 του Ν.4412/2016 : “Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες” ,σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

15.Την υπ'. αρ. 115773/2090/07-05/2021 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής ,ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,73 % πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.

16.Την υπ'. αρ. 117217/2103/07-05-2021 Ειδική Εντολή Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ) , με την οποία ο ανάδοχος καλέστηκε να εκτελέσει τις ανωτέρω επείγουσες και απρόβλεπτες συμπληρωματικές εργασίες.

17.Τα Στοιχεία του Έργου:

- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 5.000.000,00 € με ΦΠΑ
- Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 21-10-2019
- Πηγή Χρηματοδότησης (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501,τροπ.0, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000
- Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 53,50%
- Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 2.335.063,90€ με ΦΠΑ / 24-07-2020(αρ. πρωτ 191091/3317 (ΑΔΑ: 96ΥΦ7Λ6-ΜΤΖ, ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ007105538 2020 -07-29)
- 1^{ος} Α.Π.Ε. : ποσό/ απόφαση : : 2.335.063,90€ με ΦΠΑ / αρ. πρωτ.: ΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/340754/5996//17-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΜΨ7Λ6-03Χ)
- 2^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφαση : 2.678.018,81 με ΦΠΑ / Απόφαση 816/2021 Οικονομικής Επιτροπής

Με την 816-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) του έργου του θέματος . Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον ήδη εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε., και η δαπάνη των νέων εργασιών της αρχικής σύμβασης, καλύπτεται από τη διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών αυτής.Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 2.335.063,90€ με Φ.Π.Α. Η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που παρουσιάστηκαν στο έργο . Οι βλάβες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν στην αρχική μελέτη, καθόσον παρουσιάστηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος. Για αποκατάσταση τους και την τεχνικώς άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου , απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών οι οποίες , κατά την προμέτρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , ήταν πολλαπλάσιες των υπαρχουσών της Σύμβασης της Εργολαβίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 343.954,51€ με Φ.Π.Α (277.382,99€ για εργασίες + 66.571,92€ για Φ.Π.Α),δαπάνη που αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 14,73% της αρχικής σύμβασης.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 132 ,παρ. 2. του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις(de minimis) της αρχικής σύμβασης αφού:

- -Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.
- -Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών
- -Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης).
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η τελική δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών), ανέρχεται στο ποσό των 2.679.018,81€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 343.954,91€ με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 14,73% . Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501,τροπ.0 ,με ενάρθμο: 2014ΕΠ50100000 (σχετικό 3).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την τροποποίηση της 816/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τον τίτλο του υποέργου όπου αυτός αναφέρεται – αναγράφεται στην ως άνω απόφαση από:

Τον εκ παραδρομής λανθασμένο τίτλο υποέργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ- ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11^Η (ΡΟΥΣΣΕΙΚΑ- ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 31^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) και 31^Η (ΛΟΥΤΡΟ- ΣΤΑΘΑ)»

Στον ορθό τίτλο :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11^Η (ΡΟΥΣΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37^Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 187683/3091/23-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την 816/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΙ7Λ6-ΟΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μόνο ως προς τον τίτλο του υποέργου, όπου αυτός αναφέρεται – αναγράφεται στην ως άνω απόφαση από:

Τον εκ παραδρομής λανθασμένο τίτλο υποέργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ- ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ),36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11^Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ- ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 31^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) και 31^Η (ΛΟΥΤΡΟ- ΣΤΑΘΑ)»

Στον ορθό τίτλο :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35^Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ),36^Η (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ),11^Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51^Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37^Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)»

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική